

DIRECCION GENERAL DE CAMINOS
DIVISION DE SUPERVISION DE CONSTRUCCIONES



PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA VIAL EN EJECUCIÓN

No.	Fuente Financiera	Proyecto	Departamento	Longitud (Km.)	Fecha de Inicio (Contractual)	% de Avance Físico Ene-09	% de Avance Financiero Ene-09	Fecha de Finalización (Contractual)	Estado Actual	Observaciones
1	BCIE	Rehabilitación y Pavimentación de la RN-05, Tramo II: Campur - Fray Bartolomé de las Casas	Alta Verapaz	49.45	29-dic-2005	62.74		22-dic-2008	EJECUCIÓN	
2	JBIC	Ampliación, Mejoramiento y Pavimentación de la Ruta Nacional 7W, Tramo I: San Cristobal Verapaz - Río Chixoy - Chicamán	Alta Verapaz	45.34	25-nov-2005	83.27		31-may-2009	EJECUCIÓN	
3	FN	Ampliación, Mejoramiento y Pavimentación de la RN-5, Tramo: Montúfar - Concuá - Granados - El Chol	Baja Verapaz	42.26	01-ago-2007	28.98		16-may-2010	EJECUCIÓN	
4	FN	Rehabilitación, Ampliación y Mejoramiento del Tramo: Acceso a Aldeas Tierra Colorada, Xororaguá y El Molino	Chiquimula	11.18	05-may-2007	87.45		14-abr-2009	EJECUCIÓN	
5	FN	Rehabilitación, Ampliación y Pavimentación del Tramo Carretero entre las Poblaciones de Masagua, Cuyuta, Llanitos, Puerto de San José	Escuintla	45.94	07-feb-2006	82.59		30-sep-2009	EJECUCIÓN	
6	FN	Diseño y Construcción a 4 carriles de la CA-02 Occidente, Tramo: Siquinalá (km.83) - Cocales (km. 112)	Escuintla	29.00	20-abr-2006	70.47		14-oct-2009	EJECUCIÓN	
7	FN	Rehabilitación, Ampliación y Mejoramiento del Tramo: Acceso Sanyuyo - Palencia (incluye el acceso al entronque con la CA-9 Norte)	Guatemala	42.60	05-may-2007	18.55		03-sep-2010	EJECUCIÓN	
8	FN	Ampliación, Mejoramiento y Pavimentación del Tramo: Tectitán - Cuilco	Huehuetenango	25.90	02-ene-2001	80.42		21-mar-2009	EJECUCIÓN	
9	BIRF	Rehabilitación Accesos Cabeceras, Tramos: a) RD HUE-06, CA-01 - La Libertad (5.046 Km.); b) RD HUE-29, RD HUE-08 Tohón - Santiago Chimaltenango (10.941 Km.)	Huehuetenango	15.99	11-sep-2008	1.12		06-sep-2009	EJECUCIÓN	
10	BIRF	Rehabilitación Accesos Cabeceras, Tramos: a) RD HUE-11, CA-01 - Santa Barbara (7.883 Km.); b) RD HUE-10, CA-1 - San Juan Atitán (10.700 Km.)	Huehuetenango	18.58	11-sep-2008	1.02		06-sep-2009	EJECUCIÓN	
11	FN	Rehabilitación del Tramo: Mataquesuintla - Jalapa, Mataquesuintla - San Jose Pinula, Mataquesuintla - Samororo	Jalapa	27.50	09-dic-2005	46.09		05-ago-2009	EJECUCIÓN	
12	FN	Rehabilitación, Ampliación y Mejoramiento del Tramo: Acceso Miramundo - Laguneta - San Carlos Alzatate - Morazán	Jalapa	30.10	05-may-2007	8.00		19-ene-2010	SUSPENDIDO	
13	FN	Ampliación, Mejoramiento y Pavimentación con Concreto Asfáltico del Tramo: Ruta Departamental No. 1: RN-19, Casa de Tablas, Municipio de Monjas - San Manuel Chaparrón - Agua Blanca y Accesos	Jalapa	40.00	07-oct-2001	96.56		12-jul-2009	SUSPENDIDO	
14	FN	Ampliación, Mejoramiento y Pavimentación con Concreto Asfáltico del Tramo: RN-18, Jalapa - San Pedro Pinula - San Luis Jilotepeque - Ipala y Accesos	Jalapa	60.00	07-oct-2001	77.53		12-jul-2009	SUSPENDIDO	
15	FN	Rehabilitación Tramo: CA-08 - Moyuta - CA-02 Oriente	Jutiapa	41.00	27-dic-2000	96.30		26-abr-2009	EJECUCIÓN	
16	FN	Ampliación, Mejoramiento y Pavimentación RD PET-12, Tramo: El Subín - Las Cruces	Petén	18.84	08-dic-2005	77.60		24-nov-2007	SUSPENDIDO	
17	FN	Pavimentación de la CA-13 Tramo: La Polvora - Puente sobre el Río Mopan	Petén	26.74	08-dic-2005	30.41		25-abr-2008	EJECUCIÓN	
18	FN	Ampliación, Mejoramiento y Pavimentación del Tramo: San Benito - San Francisco - San Juan de Dios y San Francisco - Santa Ana, San Benito - San Andres - San Jose	Petén	54.00	28-dic-2000	94.27		17-nov-2007	EJECUCIÓN	
19	FN	Diseño y Construcción del Proyecto: RN-12, Tramo: San Vicente Pacayá-Aldea Chiquirines-Aldea La Blanca	Quetzaltenango	30.69	10-may-2006	65.20		22-jun-2008	SUSPENDIDO	

DIRECCION GENERAL DE CAMINOS
DIVISION DE SUPERVISION DE CONSTRUCCIONES



PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA VIAL EN EJECUCIÓN

No.	Fuente Financiera	Proyecto	Departamento	Longitud (Km.)	Fecha de Inicio (Contractual)	% de Avance Físico Ene-09	% de Avance Financiero Ene-09	Fecha de Finalización (Contractual)	Estado Actual	Observaciones
20	FN	Construcción y Diseño RN-13, Tramo: Génova - Caballo Blanco - San Miguelito	Quetzaltenango	22.80	29-abr-2006	91.85		01-mar-2009	EJECUCIÓN	
21	FN	Pavimentación de la Ruta CA-2W Tramo: Retalhuleu - Llanos del Pinal	Quetzaltenango	25.00	17-nov-2000	32.20		25-abr-2008	SUSPENDIDO	
22	BID	Estudios, Diseño y Construcción del Puente Fray Bartolomé de las Casas, Sacapulas, El Quiché y sus accesos	Quiché	0.10	03-feb-2007	88.46		01-ago-2008	EJECUCIÓN	
23	FN	Ampliación, Mejoramiento y Pavimentación de la Ruta Departamental QUI-05, Tramo: Bifurcación RD QUI-02 - San Andrés Sajcabajá, Departamento de Quiché	Quiché	33.40	14-ago-2007	22.75		14-jun-2009	EJECUCIÓN	
24	BIRF	Rehabilitación y Mejoramiento en el altiplano del departamento de San Marcos, Tramos: a) RDSM-15; RN12 - San José Ojetenám (10kms.); b) RDSM-07; RN12-Tajumulco (10kms.); y c) RDSM-17; RN12-Sibinal (8kms.)	San Marcos	28.00	07-dic-2006	62.04		26-dic-2008	SUSPENDIDO	
25	BIRF	Rehabilitación de Caminos Secundarios en el Altiplano de San Marcos, Tramo: RDSM-16 Desvío Sipacapa - Sipacapa	San Marcos	33.50	26-jul-2008	8.75		16-jul-2010	EJECUCIÓN	
26	BIRF	Rehabilitación de Caminos Secundarios en el Altiplano San Marcos, Tramos: a) RDSM-18 Tejutla - San Miguel Ixtahuacán (10 Km.); b) RDSM-02 Desvío Concepción Tutuapa - Concepción Tutuapa (16 Km.); c) RDSM-01 Tejutla - Comitancillo (10 Km.); d) RDSM-13 Río Blanco - Santa Irene (13 Km.)	San Marcos	49.00	26-jul-2008	16.18		16-jul-2010	EJECUCIÓN	
27	BIRF	Rehabilitación de Caminos Secundarios en el Altiplano de San Marcos, Tramos: a) RDSM-01, Comitancillo - San Lorenzo (13 Km.); b) RDSM24 San Lorenzo - Santa Irene (15 Km.)	San Marcos	28.00	26-jul-2008	4.07		16-jul-2010	EJECUCIÓN	
28	BCIE	Rehabilitación de la Ruta CA-01 Oriente, Tramo: Desvío Pueblo Nuevo Viñas - Barberena	Santa Rosa	17.23	03-jun-2005	83.13		02-feb-2009	SUSPENDIDO	
29	FN	Diseño y Construcción de la Ampliación a 4 Carriles de la Ruta CA-01 Occidente, Tramo: Tecpán (km 88) - Los Encuentros (km 124)	Sololá	35.00	07-abr-2006	52.61		21-abr-2011	EJECUCIÓN	
30	FN	Diseño y Construcción de la Ampliación a 4 carriles de la Ruta CA-1 Occidente, Tramo: Los Encuentros (km. 124) - Nahualá (km. 158)	Sololá	34.00	07-abr-2006	70.89		27-mar-2009	EJECUCIÓN	
31	FN	Diseño y Construcción de la Ampliación a 4 Carriles de la Ruta CA-1 Occidente, Tramo: Nahualá (km. 158) - Cuatro Caminos (km. 188) y Acceso a Salcajá	Sololá	33.50	07-abr-2006	56.86		28-mar-2010	EJECUCIÓN	
32	FN	Pavimentación las Rutas Departamentales RD-SCH-5 y RD-SCH-8 Tramo: Intersección (RD-SCH-5 - RD-SCH-8) - Aldea Canales	Suchitepéquez	14.00	16-feb-2006	28.50		05-jul-2008	SUSPENDIDO	
33	FN	Construcción y Pavimentación Tramo: San Antonio Ilotenango - Totonicapán	Totonicapán	34.00	25-nov-2000	26.64		12-sep-2010	EJECUCIÓN	